

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Công trình: Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý
(Địa chỉ: Số 35, đường Lê Công Thanh, phường Hai Bà
Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3943/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6)";

Căn cứ Giấy phép xây dựng số 30/GPXD-SXD ngày 23/9/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn; Văn bản số 460/SXD-QLXD ngày 25/4/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện giấy phép xây dựng công trình Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6);

Căn cứ Báo cáo số 185/BC-TĐHL ngày 29/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng: Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6);

Căn cứ Thông báo số 89/TB-SCT ngày 24/8/2023 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng Công trình: Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6); Thông báo số 02/TB-SCT ngày 05/01/2023 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình công trình xây dựng: (01) Trạm tăng áp OPY 35kV; (02) Đường dây 35kV đấu nối Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng vào thanh cái 35kV TBA 110kV Đồng Đăng;

Căn cứ Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về Phòng cháy và chữa cháy ngày 23/8/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN - Công an tỉnh Lạng Sơn đối với Dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6);

Căn cứ các biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng đưa vào sử dụng của Chủ đầu tư; biên bản kiểm tra Hồ sơ dự án giữa đoàn

kiểm tra với Nhà đầu tư ngày 27/6/2023, ngày 03/01/2024; các biên bản kiểm tra thực tế tại hiện trường công trình ngày 28/6/2023, ngày 03/01/2024;

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả kiểm tra như sau:

1. Thông tin về công trình

a) **Tên dự án:** Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6).

b) **Địa điểm xây dựng:** xã Trấn Ninh, xã Điềm He, huyện Văn Quan; xã Hồng Thái, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

c) **Loại, cấp, quy mô công trình**

- Loại công trình: Công trình công nghiệp.

- Cấp công trình: Cấp III.

d) **Mô tả các thông số chính của công trình**

Công trình Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6), được xây dựng trên địa bàn các xã Trấn Ninh, xã Điềm He, huyện Văn Quan và xã Hồng Thái, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn là công trình thủy điện, khai thác nguồn thủy năng của sông Kỳ Cùng, quy mô công suất lắp máy 13 MW và cung cấp điện lượng bình quân năm $E_0=43,99 \times 10^6$ kWh vào lưới điện quốc gia.

Các thông số chính của công trình như sau:

TT	Nội dung	Thông số
1	Công suất lắp máy	13 MW
2	Mức nước dâng gia cường	192,0 m
3	Mức nước dâng bình thường	191,5 m
4	Mức nước chết	189,0 m
5	Dung tích toàn bộ	15,867 triệu m ³
6	Dung tích hữu ích	4,567 triệu m ³
7	Cột nước tính toán	17,0 m
8	Công suất đảm bảo	0,35 MW
9	Điện lượng bình quân năm	43,99 triệu kWh
10	Số giờ sử dụng công suất lắp máy	3.384 giờ
11	Đập dâng	Bê tông trọng lực thường, ngoài bọc bê tông cốt thép M200; đập dâng bờ phải: cao 22,5m, chiều rộng đỉnh đập 3,5m; đập dâng bờ trái: cao 13,5m; chiều rộng đỉnh đập 7m; cao trình đỉnh đập 192,5m
12	Đập tràn	Kết cấu bê tông cốt thép, số khoang tràn 5; chiều rộng khoang tràn 14m; cao trình ngưỡng tràn 177,5m
13	Đường ống áp lực	Bê tông cốt thép
14	Nhà máy	Kiểu sau đập, bố trí bên bờ trái

15	Số tổ máy	02 tổ
16	Thiết kế công trình đầu mối, tính toán diện tích ngập lụt, đền bù	Ứng tần suất P= 1,5%

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư

- a) Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định;
- b) Quản lý, khai thác, vận hành các hạng mục công trình theo đúng công năng, thiết kế được phê duyệt;
- c) Thực hiện nghiêm công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và các quy định khác.

3. Kết luận

Chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với các hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

- 1 - Đập dâng vai trái
- 2 - Đập dâng vai phải
- 3 - Tường phân dòng
- 4 - Đập tràn xả lũ
- 5 - Cửa nhận nước
- 6 - Cầu giao thông trên mặt đập
- 7 - Kênh xả nhà máy
- 8 - Nhà máy
- 9 - Trạm tăng áp OPY 35kV; Đường dây 35kV đấu nối Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng vào thanh cái 35kV TBA 110kV Đồng Đăng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- C, PVP Sở;
- Lưu VT, QLNL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Kỳ Giang